



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN**

**RANCANGAN  
KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN T-1  
DI KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS  
TAHUN 2023**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PETAK     | : 52 B_(a;b;c;d)    |
| RPH       | : MUMBULSARI        |
| BKPH      | : MAYANG            |
| KPH       | : JEMBER            |
| DESA      | : LAMPEJI           |
| KECAMATAN | : MUMBULSARI        |
| KABUPATEN | : JEMBER            |
| PROPINSI  | : JAWA TIMUR        |
| DAS       | : MAYANG            |
| LUAS      | : 98,99 Ha          |
| PELAKSANA | : LMDH JUBANG MULIA |

SIDOARJO, DESEMBER 2022



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN**

**PENGESAHAN**

**RANCANGAN**

**KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN T-1  
DI KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS  
TAHUN 2023**

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| PETAK     | : | 52 B_(a;b;c;d)    |
| RPH       | : | MUMBULSARI        |
| BKPH      | : | MAYANG            |
| KPH       | : | JEMBER            |
| DESA      | : | LAMPEJI           |
| KECAMATAN | : | MUMBULSARI        |
| KABUPATEN | : | JEMBER            |
| PROPINSI  | : | JAWA TIMUR        |
| DAS       | : | MAYANG            |
| LUAS      | : | 98,99 HA          |
| PELAKSANA | : | LMDH JUBANG MULIA |

**DISAHKAN :**  
KEPALA BPDAS BRANTAS SAMPEAN



**DINILAI :**  
KEPALA SEKSI PROGRAM DAS  
BRANTAS SAMPEAN

**SUAGUS PURNOMO, SP. M.Agr**  
NIP. 19730312 199212 1 001

**DISUSUN :**  
TIM PENYUSUN RANCANGAN

**AGUS SLAMET**

## KATA PENGANTAR

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan salah satu program prioritas nasional dalam rangka mengurangi lahan kritis, menambah tutupan lahan, serta memberdayakan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaksanaan RHL ini dapat dilaksanakan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung

Buku Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) di Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Tahun 2023 ini disusun sebagai arahan dan acuan detail bagi pelaksana dan sebagai sarana kontrol dan bahan pengendalian bagi pihak yang berkepentingan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fisik berjalan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun.

Buku rancangan kegiatan ini disusun menggunakan sumber dana DIPA BA 029 Tahun 2022 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Sampean dan dilaksanakan bekerjasama dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Buku rancangan kegiatan ini berisikan tentang Risalah Umum Lokasi, Rancangan Kegiatan, Rancangan Biaya, Jadwal Pelaksanaan, serta lampiran-lampiran pendukung.

Dengan disusunnya buku rancangan kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan di lapangan dan menjadi pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Rancangan Kegiatan ini diucapkan terima kasih.

Sidoarjo, Desember 2022

Kepala Balai



**Ir. A. KUNTO HIRSILO, ME**

NIP. 19700601 199403 1 001

## DAFTAR ISI

|   | Halaman  |
|---|----------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>                                    | i        |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                       | ii       |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | iii      |
| <b>DAFTAR TABEL</b>   | v        |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                                      | vi       |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                 | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....                                     | 1        |
| B. Maksud dan tujuan .....                                  | 1        |
| C. Sasaran Kegiatan.....                                    | 1        |
| <b>II. RISALAH UMUM.....</b>                                | <b>2</b> |
| A. Kondisi Biofisik .....                                   | 2        |
| 1. Letak dan Luas .....                                     | 2        |
| 2. Penggunaan dan Status Lahan .....                        | 2        |
| 3. Ketinggian Tempat dan Topografi .....                    | 3        |
| 4. Tipe Iklim dan Curah Hujan .....                         | 4        |
| B. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya .....                      | 4        |
| 1. Demografi .....  | 4        |
| 2. Aksesibilitas.....                                       | 5        |
| 3. Mata Pencaharian.....                                    | 6        |
| 4. Tenaga Kerja .....                                       | 6        |
| 5. Sosial Budaya .....                                      | 7        |
| 6. Kelembagaan Masyarakat .....                             | 7        |
| 7. Peran Serta Kelembagaan Masyarakat / Kelompok Tani ..... | 7        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL.....</b>                              | <b>8</b>  |
| A. Rancangan Penyediaan Bibit .....  | 8         |
| 1. Lokasi Persemaian .....   | 8         |
| 2. Standart Harga Bahan dan Peralatan.....   | 8         |
| 3. Kebutuhan Jenis dan Jumlah Tanaman.....   | 9         |
| B. Rancangan Penanaman.....  | 10        |
| 1. Penyiapan Lahan.....  | 10        |
| 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan.....  | 12        |
| 3. Penanaman.....  | 13        |
| C. Rancangan Pemeiharaan Tanaman.....  | 15        |
| <b>IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB).....</b>   | <b>16</b> |
| A. Pembuatan Tanaman (P0) .....  | 16        |
| 1. Kebutuhan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja (P0).....  | 16        |
| 2. Perincian Biaya Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan (P0)..... | 17        |
| B. Rencana Biaya Pemeliharaan Tahun I (P1).....  | 22        |
| 1. Perincian Biaya Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan (P1)..... | 22        |
| C. Rencana Biaya Pemeliharaan Tahun II(P2) .....   | 27        |
| 1. Perincian Biaya Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan (P2)..... | 27        |
| D. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya .....   | 28        |
| <b>V. JADWAL PELAKSANAAN.....</b>  | <b>29</b> |
| A. Jadwal Pelaksanaan (P0) .....   | 29        |
| B. Jadwal Pelaksanaan (P1) .....   | 32        |
| C. Jadwal Pelaksanaan (P2) .....   | 35        |

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|          | <b>Halaman</b>   |    |
|----------|--|----|
| Tabel 1  | Data Curah Hujan   | 4  |
| Tabel 2  | Luas Wilayah, Jumlah Kondisi Penduduk  | 4  |
| Tabel 3  | Penduduk Menurut Kelompok Umur   | 5  |
| Tabel 4  | Aksesibilitas  | 5  |
| Tabel 5  | Penduduk Menurut Mata Pencaharian  | 6  |
| Tabel 6  | Jumlah Tenaga Kerja Produktif  | 6  |
| Tabel 7  | Kelembagaan Masyarakat Kelompok Tani Yang Terkait Dengan Pengelolaan Hutan Lindung | 7  |
| Tabel 8  | Lokasi Persemaian  | 8  |
| Tabel 9  | Harga Bahan dan Peralatan  | 8  |
| Tabel 10 | Jenis dan Jumlah Tanaman   | 9  |
| Tabel 11 | Kebutuhan bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL                               | 12 |
| Tabel 12 | Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL                                       | 13 |
| Tabel 13 | Kebutuhan bahan, alat dan tenaga kerja   | 16 |
| Tabel 14 | Kebutuhan biaya setiap jenis pekerjaan   | 17 |
| Tabel 15 | Rencana Pemeliharaan Tahun I   | 22 |
| Tabel 16 | Rencana Pemeliharaan Tahun II  | 27 |
| Tabel 17 | Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya  | 28 |
| Tabel 18 | Ikhtisar pekerjaan dan jadwal waktu pelaksanaan (P0)                               | 29 |
| Tabel 19 | Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pemeliharaan Tahun I (P1)                      | 32 |
| Tabel 20 | Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pemeliharaan Tahun II (P2)                     | 35 |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Kebutuhan Bahan Pembuatan Tanaman Setiap Petak
- Lampiran 2 Rincian Kebutuhan Tenaga Kerja Pembuatan Tanaman Setiap Petak
- Lampiran 3 Rincian kebutuhan bahan pembuatan tanaman setiap petak pada kegiatan pemeliharaan I
- Lampiran 4 Rincian kebutuhan tenaga kerja pembuatan tanaman setiap petak pada pemeliharaan I
- Lampiran 5 Rincian kebutuhan bahan pembuatan tanaman setiap petak pada kegiatan pemeliharaan II
- Lampiran 6 Rincian kebutuhan tenaga kerja pembuatan tanaman setiap petak pada pemeliharaan II
- Lampiran 7 Contoh Papan nama petak
- Lampiran 8 Patok Arah Larikan dan Ajir
- Lampiran 9 Pembuatan Lubang Tanam
- Lampiran 10 Cara Menanam Bibit
- Lampiran 11 Tata cara Pembuatan Rorak
- Lampiran 12 Gambar Sketsa Gubuk Kerja
- Lampiran 13 Standart Prosedur dan Standart Hasil
- Lampiran 14 Peta Rancangan Kegiatan Penanaman RHL

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rehabilitasi hutan lindung dilakukan karena adanya lahan kritis di wilayah tersebut dari berbagai sebab, sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan fungsi hutan lindung yang ada. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat memperbaiki kondisi ekologi, ekonomi, dan sosial serta dapat mewujudkan fungsi hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rancangan kegiatan penanaman RHL di kawasan hutan lindung adalah tersedianya pedoman sebagai acuan kerja atau dasar pelaksanaan bagi para pelaksana dilapangan supaya lebih efektif, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan rancangan kegiatan ini adalah memberi arahan yang jelas dalam memulihkan kembali fungsi hutan lindung secara optimal dan lestari serta terwujudnya sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diwilayah tersebut.

## C. Sasaran Kegiatan

Sasaran penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan Penanaman RHL di kawasan hutan lindung Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur meliputi kegiatan rhl pola penanaman intensif dan agroforestri, terdiri dari:

1. Tahun Pertama : Penyediaan bibit, penanaman, dan penyulaman
2. Tahun Kedua : Pemeliharaan I
3. Tahun Ketiga : Pemeliharaan II
4. Akhir Tahun Ketiga : Evaluasi Keberhasilan Tanaman



## II. RISALAH UMUM

### A. Kondisi Biofisik

#### 1. Letak dan Luas

|                   |   |   |  |
|-------------------|---|---|--|
| - Petak           | : | 52 B_(a;b;c;d)  |  |
| - RPH             | : | MUMBULSARI  |  |
| - BKPH            | : | MAYANG  |  |
| - KPH             | : | JEMBER  |  |
| - D e s a         | : | LAMPEJI   |  |
| - Kecamatan       | : | MUMBULSARI  |  |
| - Kabupaten       | : | JEMBER  |  |
| - Propinsi        | : | JAWA TIMUR  |  |
| - DAS             | : | MAYANG  |  |
| - L u a s         | : | 98,99 Ha  |  |
| - Letak Geografis | : | A. Petak 52B_a Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,44 Ha) | 113° 45' 59,70" - 113° 46' 21,87" BT dan 8° 15' 53,47" - 8° 16' 36,90" |
|                   |   | B. Petak 52B_b Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,60 Ha) | 113° 46' 17,12" - 113° 46' 52,69" BT dan 8° 16' 24,90" - 8° 16' 49,20" |
|                   |   | C. Petak 52B_c Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,89 Ha) | 113° 46' 28,40" - 113° 46' 50,51" BT dan 8° 15' 46,61" - 8° 16' 7,35"  |
|                   |   | D. Petak 52B_d Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (22,06 Ha) | 113° 46' 26,30" - 113° 46' 47,04" BT dan 8° 15' 54,45" - 8° 16' 20,90" |

#### 2. Penggunaan dan Status Lahan

|                          | <u>Luas :</u> | <b>98,99 Ha</b> | <u>Status</u> |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| - Tanah Kosong           | :             | - Ha            | Hutan Lindung |
| - Semak Belukar          | :             | - Ha            |               |
| - Kebun campuran         | :             | 98,99 Ha        |               |
| - Pertanian Lahan Kering | :             | - Ha            |               |
| - Lain-lain              | :             | - Ha            |               |

#### 3. Ketinggian Tempat dan Topografi

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| - Ketinggian Tempat | : | 800-850 m dpl       |
| - Topografi         | : | Datar - Begelombang |

4. Type Iklim dan Curah Hujan
- Type Iklim Schmit Ferguson : **C**
  - Curah hujan rata-rata : 2.232,0 Mm/th
  - - Bulan basah (>90mm/bln) : 8 Bulan
  - - Bulan kering (<60mm/bln) : 3 Bulan
  - - Sebaran hujan 5 tahun terakhir

**Tabel 1. Data Curah Hujan**

| No | Distribusi hujan rata-rata 5 tahun terakhir | Bulan |     |       |       |     |      |      |     |       |      |      |     |
|----|---|-------|-----|-------|-------|-----|------|------|-----|-------|------|------|-----|
|    |   | Jan   | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agt | Sept. | Okt. | Nop. | Des |
| 1  | 2   | 3     | 4   | 5     | 6     | 7   | 8    | 9    | 10  | 11    | 12   | 13   | 14  |
| 1  | Stasiun Pakusari                            | 364   | 329 | 275   | 190   | 142 | 77   | 51   | 12  | 34    | 118  | 274  | 366 |

Sumberdata : Kantor Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur (Tahun 2000- 2016)

## B. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya

### 1. Demografi

Kondisi penduduk diwilayah lokasi RHL sebagaimana pada tabel 2

**Tabel 2. Luas Wilayah, Jumlah Kondisi Penduduk**

| No                  | Kecamatan/Desa | Luas (ha) | Jumlah penduduk (jiwa) |           |        | Jumlah KK | Seks ratio | Kepadatan penduduk (jiwa/km2) | Jiwa / KK |
|---------------------|----------------|-----------|------------------------|-----------|--------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|
|                     |                |           | Laki-laki              | Perempuan | Jumlah |           |            |                               |           |
| 1                   | 2              | 3         | 4                      | 5         | 6      | 7         | 8          | 9                             | 10        |
| <b>I MUMBULSARI</b> |                |           |                        |           |        |           |            |                               |           |
| 1                   | Lampeji        | 1.399     | 6.212                  | 6.164     | 12.376 | 4.552     | 1,01       | 885                           | 2,72      |
| Jumlah              |                | 1.399     | 6.212                  | 6.164     | 12.376 | 4.552     | 1,01       | 885                           | 2,72      |

**Tabel 3. Penduduk Menurut Kelompok Umur**

| No       | Kecamatan /Desa   | Penduduk menurut kelompok umur (orang) |            |         |        |
|----------|-------------------|--|------------|---------|--------|
|          |                   | 0 – 14 th                              | 15 – 55 th | > 55 th | Jumlah |
| 1        | 2                 | 3                                      | 4          | 5       | 6      |
| <b>I</b> | <b>MUMBULSARI</b> |  |            |         |        |
| 1        | Lampeji           | 2.297                                  | 5.944      | 1.181   | 9.422  |
|          |                   |  |            |         |        |
|          | Jumlah            | 2.297                                  | 5.944      | 1.181   | 9.422  |

**2. Aksesibilitas**

**Tabel 4. Aksebilitas**

| No       | Kecamatan /Desa   | Jarak Lokasi Ke (km) |           |          |
|----------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
|          |                   | Kecamatan            | Kabupaten | Propinsi |
| 1        | 2                 | 3                    | 4         | 5        |
| <b>I</b> | <b>MUMBULSARI</b> |                      |           |          |
| 1        | Lampeji           | 15                   | 28        | 175      |
|          |                   |                      |           |          |

### 3. Mata Pencaharian

Tabel 5. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No       | Kecamatan / Desa  | Jenis mata pencaharian (orang) |            |           |                      |          |        |        |           | Jumlah |
|----------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|
|          |                   | Petani                         | Buruh Tani | Pedagan g | PNS/ABRI /Pensiuna n | Industri | Swasta | Tukang | Lain-lain |        |
| 1        | 2                 | 3                              | 4          | 5         | 7                    | 7        | 8      | 9      | 10        | 11     |
| <b>I</b> | <b>MUMBULSARI</b> |                                |            |           |                      |          |        |        |           |        |
| 1        | Lampeji           | 1012                           | 278        | 537       | 259                  | 10       | 2657   | 250    | 25        | 5.028  |
|          | Jumlah            | 1.012                          | 278        | 537       | 259                  | 10       | 2.657  | 250    | 25        | 5.028  |

### 4. Tenaga Kerja

Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja Produktif

| No       | Kecamatan / Desa  | Tenaga Kerja Produktif | Keterangan      |
|----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1        | 2                 | 3                      | 4               |
| <b>I</b> | <b>MUMBULSARI</b> |                        |                 |
| 1        | Lampeji           | 5.944                  | Usia 15 - 55 th |
|          | Jumlah            | 5.944                  |                 |

## 5. Sosial Budaya

Masyarakat di sekitar lokasi adalah masyarakat agraris yang bersifat dinamis dan sebagian besar telah lama mendiami lokasi, sehingga telah cukup akrab dengan hal bercocok tanam serta memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan arti pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan. Dimana hal itu akan berdampak baik pada waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

## 6. Kelembagaan Masyarakat

Tabel 7. Kelembagaan Masyarakat Kelompok Tani Yang Terkait Dengan Pengelolaan Hutan Lindung

| No       | Kecamatan / Desa  | Nama LMDH    | Pengurus |            |           | Jumlah Anggota (orang) |
|----------|-------------------|--------------|----------|------------|-----------|------------------------|
|          |                   |              | Ketua    | Sekretaris | Bendahara |                        |
| 1        | 2                 | 3            | 4        | 5          | 6         | 7                      |
| <b>I</b> | <b>MUMBULSARI</b> |              |          |            |           |                        |
| 1        | Lampeji           | Jubang Mulia | Ribut    | A. Zamroni |           |                        |
|          |                   |              |          |            |           |                        |
|          |                   |              |          |            |           |                        |
|          |                   |              |          |            |           |                        |
|          |                   |              |          |            |           |                        |
|          |                   |              |          |            |           |                        |

## 7. Peran Serta Kelembagaan Masyarakat / Kelompok Tani

- Ikut serta dalam pengamanan dan pemadaman kebakaran hutan lindung

### III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

#### A. Rancangan Penyediaan Bibit

##### 1. Lokasi Persemaian

Kegiatan penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit di persemaian pada lokasi penanaman pada koordinat :

**Tabel 8. Lokasi Persemaian**

| No | Lokasi Persemaian (Desa/ Kec) | Koordinat Lokasi |    |
|----|-------------------------------|------------------|----|
|    |                               | LS               | BT |
| 1  | 2                             | 3                | 4  |
| 1  |                               |                  |    |

##### 2. Standart Harga Bahan dan Peralatan

**Tabel 9. Harga Bahan dan Peralatan**

| No.   | Bahan              |        |             |  | Upah   |      |             |                                   |        |            |  |  |
|---|--------------------|--------|-------------|--|--------|------|-------------|-----------------------------------|--------|------------|--|--|
|   | Jenis Bahan        | Satuan | Harga (Rp.) | Jenis Bahan  | Satuan | Vol. | Harga (Rp.) | Tenaga Kerja                      | Satuan | Upah (Rp.) |  |  |
| 1   | 2                  |        | 3           | 4  | 5      |      | 6           | 7                                 | 8      | 9          |  |  |
| <b>I. Jenis Tanaman</b>                     |                    |        |             | <b>IV. Obat-obatan</b>   |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| <b>A. Tanaman Pokok</b>                     |                    |        |             | Obat obatan Agroforestry (400 btg/ha) Paket/Ha 55.000 Buruh HOK 80.000 |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 1   | Alpokkat           | Btg    | 3.700       | Obat obatan Intensif (625 btg/ha) Paket/Ha 85.250                      |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 2   | Durian             | Btg    | 3.200       | Pestisida Liter/Ha 220.000   |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 3   | Petai              | Btg    | 3.200       |  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 4   | Sirsat             | Btg    | 2.700       | <b>V. Pupuk</b>  |        |      |             | Pengawasan / Pembinaan OB 300.000 |        |            |  |  |
|   |                    |        |             | Pupuk Agroforestry (400 btg/ha) Paket/Ha 200.000                       |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
|   |                    |        |             | Pupuk Intensif (625 btg/ha) Paket/Ha 312.500                           |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
|   |                    |        |             | Pupuk Organik Agroforestry 125 Kg/ Ha 1.600                            |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
|   |                    |        |             | Pupuk Organik Intensif 196 Kg/ Ha 1.600                                |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
|   |                    |        |             | <b>VI. Gubuk/Pondok Kerja</b>  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
|   |                    |        |             | 1  | Bahan  | Unit | 0,02/Ha     | 60.000                            |        |            |  |  |
| <b>B. Tanaman Sela</b>                      |                    |        |             |  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 1   | Kopi               | Btg    | 3.000       |  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 2   | Glirisidi          | Btg    | 2.100       |  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
|   |                    |        |             | <b>VII. Papan nama petak</b>   |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| <b>II. Peralatan dan perlengkapan kerja</b> |                    |        |             | 1 Bahan Unit 0,04/Ha 20.000  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 1   | Cangkul            | Buah   | 150.000     |  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 2   | Sabit              | Buah   | 100.000     |  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| <b>III. Ajir dan Patok Arah Larikan</b>     |                    |        |             | 2 Upah pondok kerja dan Papan nama Unit 1,08 HOK 86.400                |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 1   | Ajir               | Btg    | 250         |  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |
| 2   | Patok arah larikan | Btg    | 1.500       |  |        |      |             |                                   |        |            |  |  |

### 3. Kebutuhan Jenis dan Jumlah Tanaman

Tabel 10. Jenis dan Jumlah Tanaman

| No.          | Komposisi Jenis Tanaman | Jumlah Bibit/Ha (Btg) | Kebutuhan Bibit                     |   |   | Total ( Btg ) |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|---------------|
|              |                         |                       | Penanaman (P0) termasuk Sulaman 10% | Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) (Bibit Sulaman 20%) | Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) (Bibit Sulaman 10%) |               |
| 1            | 2                       | 3                     | 4                                   | 5   | 6   | 7             |
| <b>I</b>     | <b>Tanaman Pokok</b>    | <b>440</b>            | <b>43.555</b>                       | <b>7.918</b>  | <b>3.960</b>  | <b>55.433</b> |
| 1            | Alpoket                 |                       | 17.423                              | 3.167   | 1.584   | 22.174        |
| 2            | Durian                  |                       | 13.066                              | 2.375   | 1.188   | 16.629        |
| 3            | Petai                   |                       | 8.711                               | 1.584   | 792   | 11.087        |
| 4            | Sirsat                  |                       | 4.355                               | 792   | 396   | 5.543         |
| <b>II</b>    | <b>Tanaman Sela</b>     | <b>100</b>            | <b>9.899</b>                        | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>9.899</b>  |
| 1            | Kopi                    |                       | 6.929                               |   |   | 6.929         |
| 2            | Glirisidi               |                       | 2.970                               |   |   | 2.970         |
| <b>Total</b> |                         | <b>540</b>            | <b>53.454</b>                       | <b>7.918</b>  | <b>3.960</b>  | <b>65.332</b> |

## **B. RANCANGAN PENANAMAN**

### **1. Penyiapan Lahan**

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang sesuai bagi tanaman yang akan ditanam dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, fisik, pengelolaan dan faktor sosial serta harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tidak menimbulkan perubahan lingkungan yang besar.

#### **Spesifikasi Pekerjaan Penyiapan Lahan**

##### 1) Persiapan

- Lokasi dan luas penyiapan lahan didasarkan pada hasil inventarisasi dan rancangan pembagian blok dan petak.
- Teknik penyiapan lahan didasarkan pada kondisi fisik, kelerengan dan tipe penutupan lahan.
- Intensitas pembersihan lahan disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam.
- Penyiapan lahan untuk jalur-jalur tanaman dilaksanakan dengan cara membat rumput dan gulma serta belukar selebar 1 meter.
- Jarak antar sumbu jalur disesuaikan dengan Jarak tanaman dengan arah utara selatan atau mengikuti kontur.
- Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada musim kemarau
- Pada sistem tanam jalur, jalur-jalur tanam dirancang tidak terputus dan rancangan lubang tanam sesuai dengan

##### 2) Pelaksanaan

###### a) Pembentukan satuan unit kerja penyiapan lahan

- Satuan kerja unit lahan beranggotakan minimal 5 orang
- Ketua regu kerja bertugas menentukan letak rintisan jalur tanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- Dua anggota regu, bertugas membuat dan membuka rintisan jalur
- Dua anggota regu bertugas membuat ajir dan memasang ajir pada lubang tanam sepanjang jalur.

###### b) Persiapan Peralatan Kerja

- Penyiapan peta kerja penyiapan lahan 1 : 10.000
- Persiapan peralatan kerja antara lain : parang/golok, cangkul, papan tanda dan perlengkapan logistik lainnya.

###### c) Perencanaan Kerja

- Menentukan lokasi blok dan petak kerja rehabilitasi hutan lindung
- Membuat peta kerja detail penyiapan lahan
- Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan



d) Pelaksanaan

- Mencari tanda jalur penanaman yang akan dibuat
- Membuat rintisan jalur bersih/tanaman selebar 1 meter.
- Pada setiap ujung jalur diberi tanda patok dari bambu atau kayu diameter paling sedikit 5 (lima) cm dengan tinggi 125 cm.
- Menentukan lokasi lubang tanaman sebanyak 400 lubang/ha dan menandai lubang tanam dengan ajir

e) Pencatatan dan pelaporan meliputi pekerjaan :

- Nama Lokasi blok dan petak kerja.
- Jumlah jalur tanam pembuatan rehabilitasi hutan.
- Rencana jenis dan jumlah tanaman pada masing-masing petak.
- Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan
- Buku register diisi setiap hari Kegiatan
- Catatan monitoring dan evaluasi pekerjaan oleh penanggungjawab Satuan unit kerja penyiapan lahan.
- Laporan Kegiatan dan peta kerja penyiapan lahan harus memberikan informasi yang lengkap.
- Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, sebuah petak dinyatakan telah selesai dilaksanakan penyiapan lahan

## 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan Peralatan yang diperlukan meliputi :

Tabel 11. Kebutuhan bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL

| No. | Komponen                                   | Satuan | Kebutuhan      |   |                                       |
|-----|--|--------|----------------|---|---------------------------------------|
|     |  |        | Penanaman (P0) | Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) | Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) |
| 1   | 2  | 3      | 4              | 5                                       | 6                                     |
| 1   | Pengadaan patok arah larikan               | Btg    | 4.950          |   |                                       |
| 2   | Pengadaan Ajir                             | Btg    | 39.596         |   |                                       |
| 3   | Pengadaan Papan nama petak blok            | Btg    | -              |   |                                       |
| 4   | Pengadaan Papan nama petak                 | Unit   | 4              |   |                                       |
| 5   | Pengadaan Gubuk kerja                      | Unit   | 2              |   |                                       |
| 6   | Pengadaan pupuk Organik                    | Kg     | 12.373         | 12.373                                  | 12.373                                |
| 7   | Pengadaan obat obatan                      | Liter  | 23             |   |                                       |
| 8   | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja |        |                |   |                                       |
|     | - Cangkul                                  | Buah   | 23             |   |                                       |
|     | - Sabit                                    | Buah   | 23             |   |                                       |
| 9   | Pengadaan Bibit :                          |        |                |   |                                       |
|     | Tanaman Pokok :                            |        |                |   |                                       |
|     | - Alpokat                                  | Btg    | 17.423         | 3.167                                   | 1.584                                 |
|     | - Durian                                   | Btg    | 13.066         | 2.375                                   | 1.188                                 |
|     | - Petai                                    | Btg    | 8.711          | 1.584                                   | 792                                   |
|     | - Sirsat                                   | Btg    | 4.355          | 792                                     | 396                                   |
|     | Tanaman Sela :                             |        |                |   |                                       |
|     | - Kopi                                     | Btg    | 6.929          | -                                       | -                                     |
|     | - Glirisidi                                | Btg    | 2.970          | -                                       | -                                     |
|     |  |        |                |   |                                       |

### 3. Penanaman

#### a. Rencana Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh kebutuhan tenaga kerja sebagai berikut :

Tabel 12. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL

| No.                            | Komponen   | Satuan | Kebutuhan      |   |                                       |
|--------------------------------|--|--------|----------------|---|---------------------------------------|
|                                |  |        | Penanaman (P0) | Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) | Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) |
| 1                              | 2  | 3      | 4              | 5                                       | 6                                     |
| <b>A. Persiapan Lahan</b>      |  |        |                |   |                                       |
| 1.                             | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | HOK    | 544            | -                                       | -                                     |
| 2.                             | Pengadaan Papan nama petak blok  | HOK    | -              | -                                       | -                                     |
| 3.                             | Pengadaan Papan nama petak   | HOK    | 8              | -                                       | -                                     |
| 4.                             | Pengadaan gubuk kerja  | HOK    | 80             | -                                       | -                                     |
| 5.                             | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | HOK    | 692            | -                                       | -                                     |
| <b>B. Penanaman</b>            |  |        |                |   |                                       |
| 1.                             | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  | HOK    | 594            | 99                                      | -                                     |
| 2.                             | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | HOK    | -              | -                                       | -                                     |
| 3.                             | Penyulaman   | HOK    |                | 198                                     |                                       |
| 4.                             | Pengawasan / pembinaan   | OB     | 132            | 132                                     | 132                                   |
| <b>C. Pemeliharaan Tanaman</b> |  |        |                |   |                                       |
| 1.                             | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 | HOK    | 792            | -                                       | -                                     |
| 2.                             | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah     | HOK    |                | 1.188                                   | 1.188                                 |

b. Teknik Pelaksanaan

Pembentukan satuan unit kerja Distribusi Bibit dan Penanaman

- 1) Ketua regu kerja bertugas menentukan letak lokasi distribusi bibit dan lokasi penanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan
- 2) Jumlah anggota regu, bertugas melakukan distribusi bibit dan penanaman disesuaikan dengan jumlah rencana bibit yang akan ditanam
- 3) Persiapan peralatan kerja antara lain: alat angkut bibit, cangkul/sekop, dan perlengkapan logistik lainnya
- 4) Menentukan lokasi blok dan petak kerja penanaman.
- 5) Menentukan titik/lokasi penempatan bibit
- 6) Membuat peta kerja detail penanaman
- 7) Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan
- 8) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan distribusi dan penanaman

c. Pelaksanaan

- 1) Melakukan distribusi bibit
- 2) Membersihkan piringan dan menggali lubang tanam yang telah ditandai ajir
- 3) Melakukan penanaman
- 4) Membuat atau menyempurnakan teknik konservasi tanah berbasis lahan berupa rorak sebanyak 80 unit per hektar dengan dimensi panjang 1 meter, lebar 0,5 meter, dan kedalaman 0,5 meter.

d. Pencatatan dan pelaporan

Dilakukan pencatatan pada laporan/register penanaman sebagai berikut:

- 1) Nama lokasi blok dan petak kerja
- 2) Jumlah jalur tanam rehabilitasi hutan
- 3) Rencana dan realisasi distribusi bibit dan penanaman pada masing-masing petak
- 4) Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan

### C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi:

1. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit.
2. Pemeliharaan tanaman tahun pertama, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 20%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit.
3. Pemeliharaan tanaman tahun kedua, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit.

#### **Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan**

1. Kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan tanaman di lapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertama dan tahun kedua.
2. Penyiangan dan pendangiran dilakukan dengan cara menghilangkan gulma yang bersaing dengan tanaman dan menempatkan serasah di sekitar lubang tanaman. Teknik yang dipilih dapat berupa cara manual maupun cara kimia dengan memperhatikan jenis gulma, intensitas persaingan dan dampak terhadap tanaman dan kondisi lingkungan. Penyiangan dan pendangiran pada tahun berjalan dilaksanakan 3 (tiga) kali, tahun kedua dilakukan 3 (tiga) kali dan tahun ketiga dilaksanakan 2 (dua) kali.
3. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk anorganik (pupuk majemuk).  
Pemupukan tahun berjalan dilakukan sebanyak satu kali, pemeliharaan tahun pertama dan pemeliharaan tahun kedua masing-masing satu kali
4. Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual atau kimia apabila ditemukan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Pemberantasan hama dan penyakit secara kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi dan umur tanaman..

#### IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

##### A. Pembuatan Tanaman (P0)

##### 1. Kebutuhan Bahan , Alat dan Tenaga Kerja (P0)

Tabel 13. Kebutuhan bahan, alat dan tenaga kerja

| No. | Jenis Pekerjaan  | Rincian kebutuhan bahan, alat dan tenaga kerja |                      | Keterangan                      |
|-----|--|--|----------------------|---------------------------------|
|     |  | Bahan dan alat                                 | Tenaga Kerja         |                                 |
| 1   | 2  | 3  | 4                    | 5                               |
|     | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  |  |                      |                                 |
|     | <b>I. PERSIAPAN</b>  |  |                      |                                 |
| 1   | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | -  | 544 HOK              | HOK = Rp. 80.000,-              |
| 2   | Pengadaan Papan nama petak blok  | - Unit   | - HOK                | Harga per Unit = Rp. 800.000,-  |
| 3   | Pengadaan Papan nama petak   | 4 Unit   | 8 HOK                | Harga per Unit = Rp. 400.000,-  |
| 4   | Pengadaan Gubuk kerja  | 2 Unit   | 80 HOK               | Harga per Unit = Rp. 6.200.000  |
| 5   | Pengadaan Ajir   | 39.596 Btg                                     | -                    | Harga per batang = Rp. 250 ,-   |
| 6   | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  |  | 692 HOK              | HOK = Rp. 80.000,-              |
| 7   | Pengadaan patok arah larikan   | 4.950 Btg                                      |                      | Harga per batang = Rp. 1.500 ,- |
| 8   | Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>43.555 Btg</b>                              |                      |                                 |
|     | - Alpokat  | 17.423 Btg                                     |                      | Harga Per Batang = Rp.3700,-    |
|     | - Durian   | 13.066 Btg                                     |                      | Harga Per Batang = Rp.3200,-    |
|     | - Petai  | 8.711 Btg                                      |                      | Harga Per Batang = Rp.3200,-    |
|     | - Sirsat   | 4.355 Btg                                      |                      | Harga Per Batang = Rp.2700,-    |
| 9   | Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>9.899 Btg</b>                               |                      |                                 |
|     | - Kopi   | 6.929 Btg                                      |                      | Harga Per Batang = Rp.3000,-    |
|     | - Glirisidi  | 2.970 Btg                                      |                      | Harga Per Batang = Rp.2100,-    |
| 10  | a. Pengadaan pupuk Organik Agroforestry  |  |                      |                                 |
|     | - Pupuk Organik  | 12.373 kg                                      |                      | Harga Per kg = Rp.1600,-        |
|     | b. Pengadaan pupuk Organik Intensif  |  |                      |                                 |
|     | - Pupuk Organik  |  |                      |                                 |
| 11  | Pengadaan obat obatan  |  |                      |                                 |
|     | - Pestisida  | 23 Liter                                       |                      | Harga Per Liter = Rp.220000,-   |
| 12  | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja   |  |                      |                                 |
|     | - Cangkul  | 23 Buah  |                      | Harga Per Buah = Rp.150000,-    |
|     | - Sabit  | 23 Buah  |                      | Harga Per Buah = Rp.100000,-    |
|     | <b>II PELAKSANAAN</b>  |  |                      |                                 |
| 13  | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  |  | 594 HOK              | HOK = Rp. 80.000,-              |
| 14  | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 |  | 792 HOK              | HOK = Rp. 80.000,-              |
| 15  | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | - Lubang                                       | - HOK                | HOK = Rp. 80.000,-              |
|     | <b>IV PENGAWASAN</b>   |  |                      |                                 |
| 16  | Pengawasan / pembinaan   |  | 12 Bulan / 132,00 OB | OB = Rp. 300.000 ,-             |

## 2. Perincian Biaya Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan

Tabel 14. Kebutuhan biaya setiap jenis pekerjaan

| No         | Jenis Pekerjaan  | Volume               | Satuan Biaya (Rp.) | Biaya (Rp) |                   |             | Ket |
|------------|--|----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----|
|            |  |                      |                    | Bahan      | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp) |     |
| 1          | 2  | 3                    | 4                  | 5          | 6                 | 7           | 8   |
|            | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  |                      |                    |            |                   |             |     |
| <b>A</b>   | <b>Petak 52B a Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,44 Ha)</b>  |                      |                    |            |                   |             |     |
| <b>I.</b>  | <b>Persiapan</b>   |                      |                    |            |                   |             |     |
| 1          | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | 140 Hok              | 80.000             | -          | 11.200.000        | 11.200.000  |     |
| 2          | Pengadaan Papan nama petak blok  | - unit / - Hok       | 0 / 80.000         | -          | -                 | -           |     |
| 3          | Pengadaan Papan nama petak   | 1 unit / 2 Hok       | 240.000 / 80.000   | 240.000    | 160.000           | 400.000     |     |
| 4          | Pengadaan gubuk kerja  | 1 unit / 40 Hok      | 3.000.000 / 80.000 | 3.000.000  | 3.200.000         | 6.200.000   |     |
| 5          | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | 10.176 Btg / 178 Hok | 250 / 80.000       | 2.544.000  | 14.240.000        | 16.784.000  |     |
| 6          | Pengadaan patok arah larikan   | 1.272 Btg            | 1.500              | 1.908.000  | -                 | 1.908.000   |     |
| 7          | Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>11.193 Btg</b>    |                    |            |                   |             |     |
|            | - Alpokat  | 4.477 Btg            | 3.700              | 16.564.900 | -                 | 16.564.900  |     |
|            | - Durian   | 3.358 Btg            | 3.200              | 10.745.600 | -                 | 10.745.600  |     |
|            | - Petai  | 2.239 Btg            | 3.200              | 7.164.800  | -                 | 7.164.800   |     |
|            | - Sirsat   | 1.119 Btg            | 2.700              | 3.021.300  | -                 | 3.021.300   |     |
| 8          | Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>2.544 Btg</b>     |                    |            |                   |             |     |
|            | - Kopi   | 1.781 Btg            | 3.000              | 5.343.000  | -                 | 5.343.000   |     |
|            | - Glirisidi  | 763 Btg              | 2.100              | 1.602.300  | -                 | 1.602.300   |     |
| 9          | Pengadaan Pupuk (Organik)  |                      |                    |            |                   |             |     |
|            | - Pupuk Organik Agroforestry   | 3.180 kg             | 1.600              | 5.088.000  | -                 | 5.088.000   |     |
| 10         | Pengadaan obat obatan  |                      |                    |            |                   |             |     |
|            | - Pestisida  | 6 lt                 | 220.000            | 1.320.000  | -                 | 1.320.000   |     |
| 11         | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja   |                      |                    |            |                   |             |     |
|            | - Cangkul  | 6 Buah               | 150.000            | 900.000    | -                 | 900.000     |     |
|            | - Sabit  | 6 Buah               | 100.000            | 600.000    | -                 | 600.000     |     |
|            | <b>J U M L A H I</b>   |                      |                    | 60.041.900 | 28.800.000        | 88.841.900  |     |
| <b>II</b>  | <b>PELAKSANAAN</b>   |                      |                    |            |                   |             |     |
| 12         | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  | 153 Hok              | 80.000             | -          | 12.240.000        | 12.240.000  |     |
| 13         | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 | 204 Hok              | 80.000             | -          | 16.320.000        | 16.320.000  |     |
| 14         | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | - Lubang / - Hok     | 80.000             | -          | -                 | -           |     |
|            | <b>J U M L A H II</b>  |                      |                    |            | 28.560.000        | 28.560.000  |     |
| <b>III</b> | <b>PENGAWASAN</b>  |                      |                    |            |                   |             |     |
| 15         | Pengawasan / pembinaan   | 12 Bulan / 3 OB      | 300.000            | -          | 10.800.000        | 10.800.000  |     |
|            | <b>J U M L A H III</b>   |                      |                    |            | 10.800.000        | 10.800.000  |     |
|            | <b>JUMLAH PETAK 52B_a</b>  |                      |                    | 60.041.900 | 68.160.000        | 128.201.900 |     |

| No         | Jenis Pekerjaan  | Volume               | Satuan Biaya (Rp.) | Biaya (Rp) |                   |             | Ket |
|------------|--|----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----|
|            |  |                      |                    | Bahan      | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp) |     |
| 1          | 2  | 3                    | 4                  | 5          | 6                 | 7           | 8   |
| <b>B</b>   | <b>Petak 52B_b Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,60 Ha)</b>  |                      |                    |            |                   |             |     |
| <b>I.</b>  | <b>Persiapan</b>   |                      |                    |            |                   |             |     |
| 1          | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | 141 Hok              | 80.000             | -          | 11.280.000        | 11.280.000  |     |
| 2          | Pengadaan Papan nama petak   | 1 unit / 2 Hok       | 240.000 / 80.000   | 240.000    | 160.000           | 400.000     |     |
| 3          | Pengadaan gubuk kerja  | - unit / - Hok       | 3.000.000 / 80.000 | -          | -                 | -           |     |
| 4          | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | 10.240 Btg / 179 Hok | 250 / 80.000       | 2.560.000  | 14.320.000        | 16.880.000  |     |
| 5          | Pengadaan patok arah larikan   | 1.280 Btg            | 1.500              | 1.920.000  | -                 | 1.920.000   |     |
| 6          | Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>11.264 Btg</b>    |                    |            |                   |             |     |
| -          | Alpokot  | 4.506 Btg            | 3.700              | 16.672.200 | -                 | 16.672.200  |     |
| -          | Durian   | 3.379 Btg            | 3.200              | 10.812.800 | -                 | 10.812.800  |     |
| -          | Petai  | 2.253 Btg            | 3.200              | 7.209.600  | -                 | 7.209.600   |     |
| -          | Sirsat   | 1.126 Btg            | 2.700              | 3.040.200  | -                 | 3.040.200   |     |
| 7          | Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>2.560 Btg</b>     |                    |            |                   |             |     |
| -          | Kopi   | 1.792 Btg            | 3.000              | 5.376.000  | -                 | 5.376.000   |     |
| -          | Glirisidi  | 768 Btg              | 2.100              | 1.612.800  | -                 | 1.612.800   |     |
| 8          | Pengadaan Pupuk (Organik)  |                      |                    |            |                   |             |     |
| -          | Pupuk Organik Agroforestry   | 3.200,00 kg          | 1.600              | 5.120.000  | -                 | 5.120.000   |     |
| 9          | Pengadaan obat obatan  |                      |                    |            |                   |             |     |
| -          | Pestisida  | 6,00 lt              | 220.000            | 1.320.000  | -                 | 1.320.000   |     |
| 10         | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja   |                      |                    |            |                   |             |     |
| -          | Cangkul  | 6,00 Buah            | 150.000            | 900.000    | -                 | 900.000     |     |
| -          | Sabit  | 6,00 Buah            | 100.000            | 600.000    | -                 | 600.000     |     |
|            | <b>J U M L A H I</b>   |                      |                    | 57.383.600 | 25.760.000        | 83.143.600  |     |
| <b>II</b>  | <b>PELAKSANAAN</b>   |                      |                    |            |                   |             |     |
| 11         | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  | 154 Hok              | 80.000             | -          | 12.320.000        | 12.320.000  |     |
| 12         | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 | 205 Hok              | 80.000             | -          | 16.400.000        | 16.400.000  |     |
| 13         | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | - Lubang / - Hok     | 80.000             | -          | -                 | -           |     |
|            | <b>J U M L A H II</b>  |                      |                    | -          | 28.720.000        | 28.720.000  |     |
| <b>III</b> | <b>PENGAWASAN</b>  |                      |                    |            |                   |             |     |
| 14         | Pengawasan / pembinaan   | 12 Bulan / 3 OB      | 300.000            | -          | 10.800.000        | 10.800.000  |     |
|            | <b>J U M L A H IV</b>  |                      |                    | -          | 10.800.000        | 10.800.000  |     |
|            | <b>JUMLAH PETAK 52B_b</b>  |                      |                    | 57.383.600 | 65.280.000        | 122.663.600 |     |



| No         | Jenis Pekerjaan  | Volume               | Satuan Biaya (Rp.) | Biaya (Rp) |                   |             | Ket |
|------------|--|----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----|
|            |  |                      |                    | Bahan      | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp) |     |
| 1          | 2  | 3                    | 4                  | 5          | 6                 | 7           | 8   |
| <b>C</b>   | <b>Petak 52B_c Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,89 Ha)</b>  |                      |                    |            |                   |             |     |
| <b>I.</b>  | <b>Persiapan</b>   |                      |                    |            |                   |             |     |
| 1          | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | 142 Hok              | 80.000             | -          | 11.360.000        | 11.360.000  |     |
| 2          | Pengadaan Papan nama petak   | 1 unit / 2 Hok       | 240.000 / 80.000   | 240.000    | 160.000           | 400.000     |     |
| 3          | Pengadaan gubuk kerja  | 1 unit / 40 Hok      | 3.000.000 / 80.000 | 3.000.000  | 3.200.000         | 6.200.000   |     |
| 4          | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | 10.356 Btg / 181 Hok | 250 / 80.000       | 2.589.000  | 14.480.000        | 17.069.000  |     |
| 5          | Pengadaan patok arah larikan   | 1.295 Btg            | 1.500              | 1.942.500  | -                 | 1.942.500   |     |
| 6          | Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>11.391 Btg</b>    |                    |            |                   |             |     |
|            | - Alpokat  | 4.557 Btg            | 3.700              | 16.860.900 | -                 | 16.860.900  |     |
|            | - Durian   | 3.417 Btg            | 3.200              | 10.934.400 | -                 | 10.934.400  |     |
|            | - Petai  | 2.278 Btg            | 3.200              | 7.289.600  | -                 | 7.289.600   |     |
|            | - Sirsat   | 1.139 Btg            | 2.700              | 3.075.300  | -                 | 3.075.300   |     |
| 7          | Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>2.589 Btg</b>     |                    |            |                   |             |     |
|            | - Kopi   | 1.812 Btg            | 3.000              | 5.436.000  | -                 | 5.436.000   |     |
|            | - Glirisidi  | 777 Btg              | 2.100              | 1.631.700  | -                 | 1.631.700   |     |
| 8          | Pengadaan Pupuk (Organik)  |                      |                    |            |                   |             |     |
|            | - Pupuk Organik Agroforestry   | 3.236,00 kg          | 1.600              | 5.177.600  | -                 | 5.177.600   |     |
| 9          | Pengadaan obat obatan  |                      |                    |            |                   |             |     |
|            | - Pestisida  | 6,00 lt              | 220.000            | 1.320.000  | -                 | 1.320.000   |     |
| 10         | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja   |                      |                    |            |                   |             |     |
|            | - Cangkul  | 6,00 Buah            | 150.000            | 900.000    | -                 | 900.000     |     |
|            | - Sabit  | 6,00 Buah            | 100.000            | 600.000    | -                 | 600.000     |     |
|            | <b>J U M L A H I</b>   |                      |                    | 60.997.000 | 29.200.000        | 90.197.000  |     |
| <b>II</b>  | <b>PELAKSANAAN</b>   |                      |                    |            |                   |             |     |
| 11         | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  | 155 Hok              | 80.000             | -          | 12.400.000        | 12.400.000  |     |
| 12         | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 | 207 Hok              | 80.000             | -          | 16.560.000        | 16.560.000  |     |
| 13         | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | - Lubang - Hok       | 80.000             | -          | -                 | -           |     |
|            | <b>J U M L A H II</b>  |                      |                    | -          | 28.960.000        | 28.960.000  |     |
| <b>III</b> | <b>PENGAWASAN</b>  |                      |                    |            |                   |             |     |
| 14         | Pengawasan / pembinaan   | 12 Bulan / 3 OB      | 300.000            | -          | 10.800.000        | 10.800.000  |     |
|            | <b>J U M L A H III</b>   |                      |                    | -          | 10.800.000        | 10.800.000  |     |
|            | <b>JUMLAH PETAK 52B_c</b>  |                      |                    | 60.997.000 | 68.960.000        | 129.957.000 |     |

| No         | Jenis Pekerjaan  | Volume              | Satuan Biaya (Rp.) | Biaya (Rp) |                   |             | Ket |
|------------|--|---------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----|
|            |  |                     |                    | Bahan      | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp) |     |
| 1          | 2  | 3                   | 4                  | 5          | 6                 | 7           | 8   |
| <b>D</b>   | <b>Petak 52B_d Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (22,06 Ha)</b>  |                     |                    |            |                   |             |     |
| <b>I.</b>  | <b>Persiapan</b>   |                     |                    |            |                   |             |     |
| 1          | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | 121 Hok             | 80.000             | -          | 9.680.000         | 9.680.000   |     |
| 2          | Pengadaan Papan nama petak   | 1 unit / 2 Hok      | 240.000 / 80.000   | 240.000    | 160.000           | 400.000     |     |
| 3          | Pengadaan gubuk kerja  | - unit / - Hok      | 3.000.000 / 80.000 | -          | -                 | -           |     |
| 4          | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | 8.824 Btg / 154 Hok | 250 / 80.000       | 2.206.000  | 12.320.000        | 14.526.000  |     |
| 5          | Pengadaan patok arah larikan   | 1.103 Btg           | 1.500              | 1.654.500  | -                 | 1.654.500   |     |
| 6          | Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>9.707 Btg</b>    |                    |            |                   |             |     |
|            | - Alpokat  | 3.883 Btg           | 3.700              | 14.367.100 | -                 | 14.367.100  |     |
|            | - Durian   | 2.912 Btg           | 3.200              | 9.318.400  | -                 | 9.318.400   |     |
|            | - Petai  | 1.941 Btg           | 3.200              | 6.211.200  | -                 | 6.211.200   |     |
|            | - Sirsat   | 971 Btg             | 2.700              | 2.621.700  | -                 | 2.621.700   |     |
| 7          | Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>2.206 Btg</b>    |                    |            |                   |             |     |
|            | - Kopi   | 1.544 Btg           | 3.000              | 4.632.000  | -                 | 4.632.000   |     |
|            | - Glirisidi  | 662 Btg             | 2.100              | 1.390.200  | -                 | 1.390.200   |     |
| 8          | Pengadaan Pupuk (Organik)  |                     |                    |            |                   |             |     |
|            | - Pupuk Organik Agroforestry   | 2.757,00 kg         | 1.600              | 4.411.200  | -                 | 4.411.200   |     |
| 9          | Pengadaan obat obatan  |                     |                    |            |                   |             |     |
|            | - Pestisida  | 5,00 lt             | 220.000            | 1.100.000  | -                 | 1.100.000   |     |
| 10         | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja   |                     |                    |            |                   |             |     |
|            | - Cangkul  | 5,00 Buah           | 150.000            | 750.000    | -                 | 750.000     |     |
|            | - Sabit  | 5,00 Buah           | 100.000            | 500.000    | -                 | 500.000     |     |
|            | <b>J U M L A H I</b>   |                     |                    | 49.402.300 | 22.160.000        | 71.562.300  |     |
| <b>II</b>  | <b>PELAKSANAAN</b>   |                     |                    |            |                   |             |     |
| 11         | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  | 132 Hok             | 80.000             | -          | 10.560.000        | 10.560.000  |     |
| 12         | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 | 176 Hok             | 80.000             | -          | 14.080.000        | 14.080.000  |     |
| 13         | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | - Lubang - Hok      | 80.000             | -          | -                 | -           |     |
|            | <b>J U M L A H II</b>  |                     |                    | -          | 24.640.000        | 24.640.000  |     |
| <b>III</b> | <b>PENGAWASAN</b>  |                     |                    |            |                   |             |     |
| 14         | Pengawasan / pembinaan   | 12 Bulan / 2 OB     | 300.000            | -          | 7.200.000         | 7.200.000   |     |
|            | <b>J U M L A H III</b>   |                     |                    | -          | 7.200.000         | 7.200.000   |     |
|            | <b>JUMLAH PETAK 52B_d</b>  |                     |                    | 49.402.300 | 54.000.000        | 103.402.300 |     |

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume               | Satuan Biaya (Rp.) | Biaya (Rp)  |                   |             | Ket |
|----|--|----------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|
|    |  |                      |                    | Bahan       | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp) |     |
| 1  | 2  | 3                    | 4                  | 5           | 6                 | 7           | 8   |
|    | <b>REKAPITULASI</b>  |                      |                    |             |                   |             |     |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99</b>         |                    |             |                   |             |     |
|    | <b>I. PERSIAPAN</b>  |                      |                    |             |                   |             |     |
| 1  | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | 544 Hok              | 80.000             | -           | 43.520.000        | 43.520.000  |     |
| 2  | Pengadaan Papan nama petak blok  | - unit / - Hok       | 0 / 80.000         | -           | -                 | -           |     |
| 3  | Pengadaan Papan nama petak   | 4 unit / 8 Hok       | 240.000 / 80.000   | 960.000     | 640.000           | 1.600.000   |     |
| 4  | Pengadaan Gubuk kerja  | 2 unit / 80 Hok      | 3.000.000 / 80.000 | 6.000.000   | 6.400.000         | 12.400.000  |     |
| 5  | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | 39.596 Btg / 692 Hok | 250 / 80.000       | 9.899.000   | 55.360.000        | 65.259.000  |     |
| 6  | Pengadaan patok arah larikan   | 4.950 Btg            | 1.500              | 7.425.000   | -                 | 7.425.000   |     |
| 7  | Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>43.555 Btg</b>    |                    |             |                   |             |     |
|    | - Alpokat  | 17.423 Btg           | 3.700              | 64.465.100  | -                 | 64.465.100  |     |
|    | - Durian   | 13.066 Btg           | 3.200              | 41.811.200  | -                 | 41.811.200  |     |
|    | - Petai  | 8.711 Btg            | 3.200              | 27.875.200  | -                 | 27.875.200  |     |
|    | - Sirsat   | 4.355 Btg            | 2.700              | 11.758.500  | -                 | 11.758.500  |     |
| 8  | Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>9.899 Btg</b>     |                    |             |                   |             |     |
|    | - Kopi   | 6.929 Btg            | 3.000              | 20.787.000  | -                 | 20.787.000  |     |
|    | - Glirisidi  | 2.970 Btg            | 2.100              | 6.237.000   | -                 | 6.237.000   |     |
| 9  | Pengadaan Pupuk (Organik)  |                      |                    |             |                   |             |     |
| 10 | a. Pengadaan pupuk Organik Agroforestry  | 12.373,00 kg         | 1.600              | 19.796.800  | -                 | 19.796.800  |     |
| 11 | b. Pengadaan pupuk Organik Intensif  | - kg                 | 1.600              | -           | -                 | -           |     |
| 12 | Pengadaan obat obatan  |                      |                    |             |                   |             |     |
|    | - Pestisida  | 23,00 lt             | 220.000            | 5.060.000   | -                 | 5.060.000   |     |
| 13 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja   |                      |                    |             |                   |             |     |
|    | - Cangkul  | 23,00 Buah           | 150.000            | 3.450.000   | -                 | 3.450.000   |     |
|    | - Sabit  | 23,00 Buah           | 100.000            | 2.300.000   | -                 | 2.300.000   |     |
|    | <b>J U M L A H I</b>   |                      |                    | 227.824.800 | 105.920.000       | 333.744.800 |     |
|    | <b>II PELAKSANAAN</b>  |                      |                    |             |                   |             |     |
| 14 | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  | 594 Hok              | 80.000             | -           | 47.520.000        | 47.520.000  |     |
| 15 | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 | 792 Hok              | 80.000             | -           | 63.360.000        | 63.360.000  |     |
| 16 | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | - Lubang / - Hok     | 80.000             | -           | -                 | -           |     |
|    | <b>J U M L A H II</b>  |                      |                    | -           | 110.880.000       | 110.880.000 |     |
|    | <b>III PENGAWASAN</b>  |                      |                    |             |                   |             |     |
| 17 | Pengawasan / pembinaan   | 12 Bulan / 11 OB     | 300.000            | -           | 39.600.000        | 39.600.000  |     |
|    | <b>J U M L A H III</b>   |                      |                    | -           | 39.600.000        | 39.600.000  |     |
|    | <b>JUMLAH RPH MUMBULSARI</b>   |                      |                    | 227.824.800 | 256.400.000       | 484.224.800 |     |

**B. Rencana Biaya Pemeliharaan Tahun I**

**1. Perincian Biaya Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan (P1)**

Tabel 15. Rencana Pemeliharaan Tahun I

| No        | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Satuan Biaya (Rp.) | Rincian biaya (Rp) |                   |                   | Ket |
|-----------|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
|           |  |                  |                    | Bahan              | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp)       |     |
| 1         | 2  | 3                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 | 8   |
|           | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| <b>A</b>  | <b>Petak 52B_a Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,44 Ha)</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| <b>I</b>  | <b>GAJI UPAH</b>   |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1         | Distribusi bibit ke lubang tanam   | 25 HOK           | 80.000             | -                  | 2.000.000         | 2.000.000         |     |
| 2         | Penyulaman   | 51 HOK           | 80.000             | -                  | 4.080.000         | 4.080.000         |     |
| 3         | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 305 HOK          | 80.000             | -                  | 24.400.000        | 24.400.000        |     |
| 4         | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 3 OB  | 300.000            | -                  | 10.800.000        | 10.800.000        |     |
|           |  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| <b>II</b> | <b>BAHAN</b>   |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1         | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 3180,00 kg       | 1.600              | 5.088.000          | -                 | 5.088.000         |     |
| 2         | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>2.036 Btg</b> |                    |                    |                   |                   |     |
|           | - Alpokat  | 814 Btg          | 3.700              | 3.011.800          | -                 | 3.011.800         |     |
|           | - Durian   | 611 Btg          | 3.200              | 1.955.200          | -                 | 1.955.200         |     |
|           | - Petai  | 407 Btg          | 3.200              | 1.302.400          | -                 | 1.302.400         |     |
|           | - Sirsat   | 204 Btg          | 2.700              | 550.800            | -                 | 550.800           |     |
|           |  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
|           | <b>JUMLAH PETAK 52B_a</b>  |                  |                    | <b>11.908.200</b>  | <b>41.280.000</b> | <b>53.188.200</b> |     |

| No        | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Satuan Biaya (Rp.) | Rincian biaya (Rp) |                   |                   | Ket |
|-----------|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
|           |  |                  |                    | Bahan              | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp)       |     |
| 1         | 2  | 3                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 | 8   |
| <b>B</b>  | <b>Petak 52B_b Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,60 Ha)</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| <b>I</b>  | <b>GAJI UPAH</b>   |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1         | Distribusi bibit ke lubang tanam   | 26 HOK           | 80.000             | -                  | 2.080.000         | 2.080.000         |     |
| 2         | Penyulaman   | 51 HOK           | 80.000             | -                  | 4.080.000         | 4.080.000         |     |
| 3         | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 307 HOK          | 80.000             | -                  | 24.560.000        | 24.560.000        |     |
| 4         | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 3 OB  | 300.000            | -                  | 10.800.000        | 10.800.000        |     |
| <b>II</b> | <b>BAHAN</b>   |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1         | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 3200,00 kg       | 1.600              | 5.120.000          | -                 | 5.120.000         |     |
| 2         | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>2.048 Btg</b> |                    |                    |                   |                   |     |
|           | - Alpokat  | 819 Btg          | 3.700              | 3.030.300          | -                 | 3.030.300         |     |
|           | - Durian   | 614 Btg          | 3.200              | 1.964.800          | -                 | 1.964.800         |     |
|           | - Petai  | 410 Btg          | 3.200              | 1.312.000          | -                 | 1.312.000         |     |
|           | - Sirsat   | 205 Btg          | 2.700              | 553.500            | -                 | 553.500           |     |
|           | <b>JUMLAH PETAK 52B_b</b>  |                  |                    | <b>11.980.600</b>  | <b>41.520.000</b> | <b>53.500.600</b> |     |

| No  | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Satuan Biaya (Rp.) | Rincian biaya (Rp) |                   |                   | Ket |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
|   |  |                  |                    | Bahan              | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp)       |     |
| 1   | 2  | 3                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 | 8   |
| <b>C Petak 52B_c Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,89 Ha)</b> |  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| <b>I GAJI UPAH</b>  |  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1   | Distribusi bibit ke lubang tanam   | 26 HOK           | 80.000             | -                  | 2.080.000         | 2.080.000         |     |
| 2   | Penyulaman   | 52 HOK           | 80.000             | -                  | 4.160.000         | 4.160.000         |     |
| 3   | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 311 HOK          | 80.000             | -                  | 24.880.000        | 24.880.000        |     |
| 4   | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 3 OB  | 300.000            | -                  | 10.800.000        | 10.800.000        |     |
| <b>II BAHAN</b>   |  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1   | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 3236,00 kg       | 1.600              | 5.177.600          | -                 | 5.177.600         |     |
| 2   | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>2.070 Btg</b> |                    |                    |                   |                   |     |
|   | - Alpokat  | 828 Btg          | 3.700              | 3.063.600          | -                 | 3.063.600         |     |
|   | - Durian   | 621 Btg          | 3.200              | 1.987.200          | -                 | 1.987.200         |     |
|   | - Petai  | 414 Btg          | 3.200              | 1.324.800          | -                 | 1.324.800         |     |
|   | - Sirsat   | 207 Btg          | 2.700              | 558.900            | -                 | 558.900           |     |
| <b>JUMLAH PETAK 52B_c</b>                                   |  |                  |                    | <b>12.112.100</b>  | <b>41.920.000</b> | <b>54.032.100</b> |     |

| No        | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Satuan Biaya (Rp.) | Rincian biaya (Rp) |                   |                   | Ket |
|-----------|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
|           |  |                  |                    | Bahan              | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp)       |     |
| 1         | 2  | 3                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 | 8   |
| <b>D</b>  | <b>Petak 52B_d Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (22,06 Ha)</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| <b>I</b>  | <b>GAJI UPAH</b>   |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1         | Distribusi bibit ke lubang tanam   | 22 HOK           | 80.000             | -                  | 1.760.000         | 1.760.000         |     |
| 2         | Penyulaman   | 44 HOK           | 80.000             | -                  | 3.520.000         | 3.520.000         |     |
| 3         | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 265 HOK          | 80.000             | -                  | 21.200.000        | 21.200.000        |     |
| 4         | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 2 OB  | 300.000            | -                  | 7.200.000         | 7.200.000         |     |
| <b>II</b> | <b>BAHAN</b>   |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1         | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 2757,00 kg       | 1.600              | 4.411.200          | -                 | 4.411.200         |     |
| 2         | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>1.764 Btg</b> |                    |                    |                   |                   |     |
|           | - Alpokat  | 706 Btg          | 3.700              | 2.612.200          | -                 | 2.612.200         |     |
|           | - Durian   | 529 Btg          | 3.200              | 1.692.800          | -                 | 1.692.800         |     |
|           | - Petai  | 353 Btg          | 3.200              | 1.129.600          | -                 | 1.129.600         |     |
|           | - Sirsat   | 176 Btg          | 2.700              | 475.200            | -                 | 475.200           |     |
|           | <b>JUMLAH PETAK 52B_d</b>  |                  |                    | <b>10.321.000</b>  | <b>33.680.000</b> | <b>44.001.000</b> |     |

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan     | Satuan Biaya (Rp.) | Rincian biaya (Rp) |                   |             | Ket |
|----|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----|
|    |  |                     |                    | Bahan              | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp) |     |
| 1  | 2  | 3                   | 4                  | 5                  | 6                 | 7           | 8   |
|    | <b>REKAPITULASI</b>  |                     |                    |                    |                   |             |     |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  |                     |                    |                    |                   |             |     |
|    | <b>I GAJI UPAH</b>   |                     |                    |                    |                   |             |     |
| 1  | Distribusi bibit ke lubang tanam   | 99 HOK              | 80.000             | -                  | 7.920.000         | 7.920.000   |     |
| 2  | Penyulaman   | 198 HOK             | 80.000             | -                  | 15.840.000        | 15.840.000  |     |
| 3  | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 1.188 HOK           | 80.000             | -                  | 95.040.000        | 95.040.000  |     |
| 4  | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 11,00 OB | 300.000            | -                  | 39.600.000        | 39.600.000  |     |
|    | <b>II BAHAN</b>  |                     |                    |                    |                   |             |     |
| 1  | Pengadaan pupuk Agroforestry (Organik)   | 12373,00 kg         | 1.600              | 19.796.800         | -                 | 19.796.800  |     |
|    | Pengadaan pupuk Intensif (Organik)   |                     |                    |                    |                   |             |     |
| 2  | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>7.918 Btg</b>    |                    |                    |                   |             |     |
|    | - Alpokat  | 3.167 Btg           | 3.700              | 11.717.900         | -                 | 11.717.900  |     |
|    | - Durian   | 2.375 Btg           | 3.200              | 7.600.000          | -                 | 7.600.000   |     |
|    | - Petai  | 1.584 Btg           | 3.200              | 5.068.800          | -                 | 5.068.800   |     |
|    | - Sirsat   | 792 Btg             | 2.700              | 2.138.400          | -                 | 2.138.400   |     |
|    | <b>JUMLAH RPH MUMBULSARI</b>   |                     |                    | 46.321.900         | 158.400.000       | 204.721.900 |     |



**C. Rencana Biaya Pemeliharaan Tahun II**  
**1. Perincian Biaya Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan (P2)**

Tabel 16. Rencana Pemeliharaan Tahun II

| No       | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Satuan Biaya (Rp.) | Rincian biaya (Rp) |                   |                   | Ket |
|----------|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
|          |  |                  |                    | Bahan              | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp)       |     |
| 1        | 2  | 3                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 | 8   |
|          | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| <b>A</b> | <b>Petak 52B_a Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,44 Ha)</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| I        | GAJI UPAH  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1        | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 305 HOK          | 80.000             | -                  | 24.400.000        | 24.400.000        |     |
| 2        | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 3 OB  | 300.000            | -                  | 10.800.000        | 10.800.000        |     |
| II       | BAHAN  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1        | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 3.180 kg         | 1.600              | 5.088.000          | -                 | 5.088.000         |     |
| 2        | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>1.018 Btg</b> |                    |                    |                   |                   |     |
|          | - Alpoket  | 407 Btg          | 3.700              | 1.505.900          | -                 | 1.505.900         |     |
|          | - Durian   | 305 Btg          | 3.200              | 976.000            | -                 | 976.000           |     |
|          | - Petai  | 204 Btg          | 3.200              | 652.800            | -                 | 652.800           |     |
|          | - Sirsat   | 102 Btg          | 2.700              | 275.400            | -                 | 275.400           |     |
|          | <b>JUMLAH PETAK 52B_a</b>  |                  |                    | <b>8.498.100</b>   | <b>35.200.000</b> | <b>43.698.100</b> |     |
| <b>B</b> | <b>Petak 52B_b Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,60 Ha)</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| I        | GAJI UPAH  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1        | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 307 HOK          | 80.000             | -                  | 24.560.000        | 24.560.000        |     |
| 2        | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 3 OB  | 300.000            | -                  | 10.800.000        | 10.800.000        |     |
| II       | BAHAN  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1        | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 3200 kg          | 1.600              | 5.120.000          | -                 | 5.120.000         |     |
| 2        | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>1.024 Btg</b> |                    |                    |                   |                   |     |
|          | - Alpoket  | 410 Btg          | 3.700              | 1.517.000          | -                 | 1.517.000         |     |
|          | - Durian   | 307 Btg          | 3.200              | 982.400            | -                 | 982.400           |     |
|          | - Petai  | 205 Btg          | 3.200              | 656.000            | -                 | 656.000           |     |
|          | - Sirsat   | 102 Btg          | 2.700              | 275.400            | -                 | 275.400           |     |
|          | <b>JUMLAH PETAK 52B_b</b>  |                  |                    | <b>8.550.800</b>   | <b>35.360.000</b> | <b>43.910.800</b> |     |

| No       | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Satuan Biaya (Rp.) | Rincian biaya (Rp) |                   |                   | Ket |
|----------|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
|          |  |                  |                    | Bahan              | Upah tenaga kerja | Jumlah (Rp)       |     |
| 1        | 2  | 3                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 | 8   |
| <b>C</b> | <b>Petak 52B_c Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,89 Ha)</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| I        | GAJI UPAH  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1        | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 311 HOK          | 80.000             | -                  | 24.880.000        | 24.880.000        |     |
| 2        | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 3 OB  | 300.000            | -                  | 10.800.000        | 10.800.000        |     |
| II       | BAHAN  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1        | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 3236 kg          | 1.600              | 5.177.600          | -                 | 5.177.600         |     |
| 2        | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>1.036 Btg</b> |                    |                    |                   |                   |     |
|          | - Alpokat  | 414 Btg          | 3.700              | 1.531.800          | -                 | 1.531.800         |     |
|          | - Durian   | 311 Btg          | 3.200              | 995.200            | -                 | 995.200           |     |
|          | - Petai  | 207 Btg          | 3.200              | 662.400            | -                 | 662.400           |     |
|          | - Sirsat   | 104 Btg          | 2.700              | 280.800            | -                 | 280.800           |     |
|          | <b>JUMLAH PETAK 52B_c</b>  |                  |                    | <b>8.647.800</b>   | <b>35.680.000</b> | <b>44.327.800</b> |     |
| <b>D</b> | <b>Petak 52B_d Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (22,06 Ha)</b>  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| I        | GAJI UPAH  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1        | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 265 HOK          | 80.000             | -                  | 21.200.000        | 21.200.000        |     |
| 2        | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 2 OB  | 300.000            | -                  | 7.200.000         | 7.200.000         |     |
| II       | BAHAN  |                  |                    |                    |                   |                   |     |
| 1        | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 2757 kg          | 1.600              | 4.411.200          | -                 | 4.411.200         |     |
| 2        | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>882 Btg</b>   |                    |                    |                   |                   |     |
|          | - Alpokat  | 353 Btg          | 3.700              | 1.306.100          | -                 | 1.306.100         |     |
|          | - Durian   | 265 Btg          | 3.200              | 848.000            | -                 | 848.000           |     |
|          | - Petai  | 176 Btg          | 3.200              | 563.200            | -                 | 563.200           |     |
|          | - Sirsat   | 88 Btg           | 2.700              | 237.600            | -                 | 237.600           |     |
|          | <b>JUMLAH PETAK 52B_d</b>  |                  |                    | <b>7.366.100</b>   | <b>28.400.000</b> | <b>35.766.100</b> |     |

| No       | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan     | Satuan Biaya (Rp.) | Rincian biaya (Rp) |                    |                    | Ket |
|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|          |  |                     |                    | Bahan              | Upah tenaga kerja  | Jumlah (Rp)        |     |
| 1        | 2  | 3                   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8   |
|          | <b>REKAPITULASI</b>  |                     |                    |                    |                    |                    |     |
|          | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  |                     |                    |                    |                    |                    |     |
| <b>I</b> | <b>GAJI UPAH</b>   |                     |                    |                    |                    |                    |     |
| 1        | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 1.188 HOK           | 80.000             | -                  | 95.040.000         | 95.040.000         |     |
| 2        | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 12 Bulan / 11 OB    | 300.000            | -                  | 39.600.000         | 39.600.000         |     |
|          | <b>II BAHAN</b>  |                     |                    |                    |                    |                    |     |
| 1        | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 12.373 kg           | 1.600              | 19.796.800         | -                  | 19.796.800         |     |
| 2        | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>3.960,00 Btg</b> |                    |                    |                    |                    |     |
|          | - Alpokat  | 1.584,00 Btg        | 3.700              | 5.860.800          | -                  | 5.860.800          |     |
|          | - Durian   | 1.188,00 Btg        | 3.200              | 3.801.600          | -                  | 3.801.600          |     |
|          | - Petai  | 792,00 Btg          | 3.200              | 2.534.400          | -                  | 2.534.400          |     |
|          | - Sirsat   | 396,00 Btg          | 2.700              | 1.069.200          | -                  | 1.069.200          |     |
|          | <b>JUMLAH RPH MUMBULSARI</b>   |                     |                    | <b>33.062.800</b>  | <b>134.640.000</b> | <b>167.702.800</b> |     |

**D. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya**

Tabel 17. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya

| No. | Blok/Petak   | Luas         | Biaya (Rp)         |                    |                    | Total Biaya        |
|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |  | (Ha)         | P0                 | P1                 | P2                 | (Rp)               |
| 1   | 2  | 3            | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| A.  | Petak 52B_a Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,44 Ha) | 25,44        | 128.201.900        | 53.188.200         | 43.698.100         | 225.088.200        |
| B.  | Petak 52B_b Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,60 Ha) | 25,60        | 122.663.600        | 53.500.600         | 43.910.800         | 220.075.000        |
| C.  | Petak 52B_c Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (25,89 Ha) | 25,89        | 129.957.000        | 54.032.100         | 44.327.800         | 228.316.900        |
| D.  | Petak 52B_d Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari (22,06 Ha) | 22,06        | 103.402.300        | 44.001.000         | 35.766.100         | 183.169.400        |
|     |  |              |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>JUMLAH RPH MUMBULSARI</b>                       | <b>98,99</b> | <b>484.224.800</b> | <b>204.721.900</b> | <b>167.702.800</b> | <b>856.649.500</b> |

## V. JADWAL PELAKSANAAN

### A. Jadwal Pelaksanaan (P0)

Tabel 18. Ikhtisar pekerjaan dan jadwal waktu pelaksanaan (P0)

| No         | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan   | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|------------|--|-------------------|----------------------------|----|-----|----|----------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|
|            |  |                   | Januari                    |    |     |    | Pebruari |    |     |    | Maret |    |     |    | April |    |     |    |
|            |  |                   | I                          | II | III | IV | I        | II | III | IV | I     | II | III | IV | I     | II | III | IV |
| 1          | 2  | 3                 | 4                          | 5  | 6   | 7  | 8        | 9  | 10  | 11 | 12    | 13 | 14  | 15 | 16    | 17 | 18  | 19 |
|            | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>   |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| <b>I.</b>  | <b>PERSIAPAN</b>   |                   |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 1          | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | 544 Hok           |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 2          | Pengadaan Papan nama petak blok  | - unit            |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 3          | Pengadaan Papan nama petak   | 4 unit            |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 4          | Pengadaan Gubuk kerja  | 2 unit            |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 5          | Pengadaan Ajir   | 39.596 Btg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 6          | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | 692 Hok           |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 7          | Pengadaan patok arah larikan   | 4.950 Btg         |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 8          | Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>43.555 Btg</b> |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | - Alpokat  | 17.423 Btg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | - Durian   | 13.066 Btg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | - Petai  | 8.711 Btg         |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | - Sirsat   | 4.355 Btg         |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 9          | Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>9.899 Btg</b>  |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | - Kopi   | 6.929 Btg         |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | - Glirisidi  | 2.970 Btg         |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 10         | a. Pengadaan pupuk Organik Agroforestry  | 12.373 kg         |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | b. Pengadaan pupuk Organik Intensif  | -                 |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 11         | Pengadaan obat obatan  | 23 Lt             |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 12         | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja   |                   |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | - Cangkul  | 23,00 Buah        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|            | - Sabit  | 23,00 Buah        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| <b>II</b>  | <b>PELAKSANAAN</b>   |                   |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 13         | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  | 594 Hok           |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 14         | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 | 792 Hok           |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 15         | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | - Hok             |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| <b>III</b> | <b>PENGAWASAN</b>  |                   |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 16         | Pengawasan / pembinaan   | 132 OB            |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |

**A. Jadwal Pelaksanaan (P0)**

Tabel 18. Ikhtisar pekerjaan dan jadwal waktu pelaksanaan (P0)

| No         | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan   | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|------------|--|-------------------|----------------------------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|---------|----|-----|----|
|            |  |                   | Mei                        |    |     |    | Juni |    |     |    | Juli |    |     |    | Agustus |    |     |    |
|            |  |                   | I                          | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I       | II | III | IV |
| 1          | 2  | 3                 | 20                         | 21 | 22  | 23 | 24   | 25 | 26  | 27 | 28   | 29 | 30  | 31 | 32      | 33 | 34  | 35 |
|            | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>   |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| <b>I.</b>  | <b>PERSIAPAN</b>   |                   |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 1          | Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | 544 Hok           |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 2          | Pengadaan Papan nama petak blok  | - unit            |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 3          | Pengadaan Papan nama petak   | 4 unit            |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 4          | Pengadaan Gubuk kerja  | 2 unit            |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 5          | Pengadaan Ajir   | 39.596 Btg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 6          | Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | 692 Hok           |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 7          | Pengadaan patok arah larikan   | 4.950 Btg         |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 8          | Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>43.555 Btg</b> |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | - Alpokat  | 17.423 Btg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | - Durian   | 13.066 Btg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | - Petai  | 8.711 Btg         |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | - Sirsat   | 4.355 Btg         |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 9          | Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>9.899 Btg</b>  |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | - Kopi   | 6.929 Btg         |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | - Glirisidi  | 2.970 Btg         |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 10         | a. Pengadaan pupuk Organik Agroforestry  | 12.373 kg         |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | b. Pengadaan pupuk Organik Intensif  | -                 |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 11         | Pengadaan obat obatan  | 23 Lt             |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 12         | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja   |                   |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | - Cangkul  | 23,00 Buah        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|            | - Sabit  | 23,00 Buah        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| <b>II</b>  | <b>PELAKSANAAN</b>   |                   |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 13         | Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan  | 594 Hok           |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 14         | Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                 | 792 Hok           |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 15         | Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                    | - Hok             |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| <b>III</b> | <b>PENGAWASAN</b>  |                   |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 16         | Pengawasan / pembinaan   | 132 OB            |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |

**A. Jadwal Pelaksanaan (P0)**

Tabel 18. Ikhtisar pekerjaan dan jadwal waktu pelaksanaan (P0)

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan   | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|----|--|-------------------|----------------------------|----|-----|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|----------|----|-----|----|
|    |  |                   | September                  |    |     |    | Oktober |    |     |    | Nopember |    |     |    | Desember |    |     |    |
|    |  |                   | I                          | II | III | IV | I       | II | III | IV | I        | II | III | IV | I        | II | III | IV |
| 1  | 2  | 3                 | 36                         | 37 | 38  | 39 | 40      | 41 | 42  | 43 | 44       | 45 | 46  | 47 | 48       | 49 | 50  | 51 |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>   |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | <b>I. PERSIAPAN</b>  |                   |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 1 Persiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan jalur tanaman dan pemasangan patok arah larikan | 544 Hok           |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 2 Pengadaan Papan nama petak blok  | - unit            |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 3 Pengadaan Papan nama petak   | 4 unit            |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 4 Pengadaan Gubuk kerja  | 2 unit            |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 5 Pengadaan Ajir   | 39.596 Btg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 6 Pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman  | 692 Hok           |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 7 Pengadaan patok arah larikan   | 4.950 Btg         |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 8 Penyediaan Bibit Tanaman Pokok :   | <b>43.555 Btg</b> |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | - Alpokat  | 17.423 Btg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | - Durian   | 13.066 Btg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | - Petai  | 8.711 Btg         |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | - Sirsat   | 4.355 Btg         |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 9 Penyediaan Bibit Tanaman Sela :  | <b>9.899 Btg</b>  |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | - Kopi   | 6.929 Btg         |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | - Glirisidi  | 2.970 Btg         |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 10 a. Pengadaan pupuk Organik Agroforestry   | 12.373 kg         |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | b. Pengadaan pupuk Organik Intensif  | -                 |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 11 Pengadaan obat obatan   | 23 Lt             |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 12 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja  |                   |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | - Cangkul  | 23,00 Buah        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | - Sabit  | 23,00 Buah        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | <b>II PELAKSANAAN</b>  |                   |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 13 Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan   | 594 Hok           |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 14 Pemeliharaan tanaman tahun berjalan. (Penyiangan, pendangiran, penyulaman)                                | 792 Hok           |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 15 Pembuatan/ penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan (Rorak)                                   | - Hok             |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | <b>III PENGAWASAN</b>  |                   |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | 16 Pengawasan / pembinaan  | 132 OB            |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |

**B. Jadwal Pelaksanaan (P1)**

Tabel 19. Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pemeliharaan Tahun I

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|----|--|------------------|----------------------------|----|-----|----|----------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|
|    |  |                  | Januari                    |    |     |    | Pebruari |    |     |    | Maret |    |     |    | April |    |     |    |
|    |  |                  | I                          | II | III | IV | I        | II | III | IV | I     | II | III | IV | I     | II | III | IV |
| 4  | 5  | 6                | 7                          | 8  | 9   | 10 | 11       | 12 | 13  | 14 | 15    | 16 | 17  | 18 | 19    |    |     |    |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>  |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|    | <b>I GAJI UPAH</b>   |                  |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 1  | Distribusi bibit ke lubang tanam   | 99 HOK           |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 2  | Penyulaman   | 198 HOK          |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 3  | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 1.188 HOK        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 4  | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 132 OB           |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|    | <b>II BAHAN</b>  |                  |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 1  | Pengadaan pupuk Agroforestry (Organik)   | 12.373 kg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
| 2  | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>7.918 Btg</b> |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|    | - Alpokat  | 3.167 Btg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|    | - Durian   | 2.375 Btg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|    | - Petai  | 1.584 Btg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |
|    | - Sirsat   | 792 Btg          |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |



**B. Jadwal Pelaksanaan (P1)**

Tabel 19. Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pemeliharaan Tahun I

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|----|--|------------------|----------------------------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|---------|----|-----|----|
|    |  |                  | Mei                        |    |     |    | Juni |    |     |    | Juli |    |     |    | Agustus |    |     |    |
|    |  |                  | I                          | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I       | II | III | IV |
| 1  | 2  | 3                | 20                         | 21 | 22  | 23 | 24   | 25 | 26  | 27 | 28   | 29 | 30  | 31 | 32      | 33 | 34  | 35 |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>  |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|    | <b>I GAJI UPAH</b>   |                  |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 1  | Distribusi bibit ke lubang tanam   | 99 HOK           |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 2  | Penyulaman   | 198 HOK          |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 3  | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 1.188 HOK        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 4  | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 132 OB           |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|    | <b>II BAHAN</b>  |                  |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 1  | Pengadaan pupuk Agroforestry (Organik)   | 12.373 kg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
| 2  | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>7.918 Btg</b> |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|    | - Alpokat  | 3.167 Btg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|    | - Durian   | 2.375 Btg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|    | - Petai  | 1.584 Btg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |
|    | - Sirsat   | 792 Btg          |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |

**B. Jadwal Pelaksanaan (P1)**

Tabel 19. Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pemeliharaan Tahun I

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|----|--|------------------|----------------------------|----|-----|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|----------|----|-----|----|
|    |  |                  | September                  |    |     |    | Oktober |    |     |    | Nopember |    |     |    | Desember |    |     |    |
|    |  |                  | I                          | II | III | IV | I       | II | III | IV | I        | II | III | IV | I        | II | III | IV |
| 1  | 2  | 3                | 36                         | 37 | 38  | 39 | 40      | 41 | 42  | 43 | 44       | 45 | 46  | 47 | 48       | 49 | 50  | 51 |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>  |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | <b>I GAJI UPAH</b>   |                  |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 1  | Distribusi bibit ke lubang tanam   | 99 HOK           |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 2  | Penyulaman   | 198 HOK          |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 3  | Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 1.188 HOK        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 4  | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 132 OB           |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | <b>II BAHAN</b>  |                  |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 1  | Pengadaan pupuk Agroforestry (Organik)   | 12.373 kg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 2  | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>7.918 Btg</b> |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| -  | Alpoket  | 3.167 Btg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| -  | Durian   | 2.375 Btg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| -  | Petai  | 1.584 Btg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| -  | Sirsat   | 792 Btg          |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |

**C. Jadwal Pelaksanaan (P2)**

Tabel 20. Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pemeliharaan Tahun II

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
|----|--|------------------|----------------------------|----|-----|----|----------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|--|
|    |  |                  | Januari                    |    |     |    | Pebruari |    |     |    | Maret |    |     |    | April |    |     |    |  |
|    |  |                  | I                          | II | III | IV | I        | II | III | IV | I     | II | III | IV | I     | II | III | IV |  |
| 1  | 2  | 3                | 4                          | 5  | 6   | 7  | 8        | 9  | 10  | 11 | 12    | 13 | 14  | 15 | 16    | 17 | 18  | 19 |  |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>  |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
|    | <b>I GAJI UPAH</b>   |                  |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
| 1  | Penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan tehnik konservasi tanah | 1.188,00 HOK     |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
| 2  | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 132,00 OB        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
|    | <b>II BAHAN</b>  |                  |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
| 1  | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 12.373 Kg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
| 2  | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>3.960 Btg</b> |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
|    | - Alpokat  | 1.584 Btg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
|    | - Durian   | 1.188 Btg        |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
|    | - Petai  | 792 Btg          |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |
|    | - Sirsat   | 396 Btg          |                            |    |     |    |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |  |

**C. Jadwal Pelaksanaan (P2)**

Tabel 20. Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pemeliharaan Tahun II

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
|----|--|------------------|----------------------------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|---------|----|-----|----|--|
|    |  |                  | Mei                        |    |     |    | Juni |    |     |    | Juli |    |     |    | Agustus |    |     |    |  |
|    |  |                  | I                          | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I       | II | III | IV |  |
| 1  | 2  | 3                | 20                         | 21 | 22  | 23 | 24   | 25 | 26  | 27 | 28   | 29 | 30  | 31 | 32      | 33 | 34  | 35 |  |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>  |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
|    | <b>I GAJI UPAH</b>   |                  |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
| 1  | Penyiangan, penangkaran, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 1.188,00 HOK     |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
| 2  | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 132,00 OB        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
|    | <b>II BAHAN</b>  |                  |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
| 1  | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 12.373 Kg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
| 2  | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>3.960 Btg</b> |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
| -  | Alpokot  | 1.584 Btg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
| -  | Durian   | 1.188 Btg        |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
| -  | Petai  | 792 Btg          |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |
| -  | Sirsat   | 396 Btg          |                            |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |    |     |    |  |

**C. Jadwal Pelaksanaan (P2)**

Tabel 20. Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Waktu Pemeliharaan Tahun II

| No | Jenis Pekerjaan  | Volume Kegiatan  | Jadwal Pelaksanaan (Bulan) |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|----|--|------------------|----------------------------|----|-----|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|----------|----|-----|----|
|    |  |                  | September                  |    |     |    | Oktober |    |     |    | Nopember |    |     |    | Desember |    |     |    |
|    |  |                  | I                          | II | III | IV | I       | II | III | IV | I        | II | III | IV | I        | II | III | IV |
| 1  | 2  | 3                | 36                         | 37 | 38  | 39 | 40      | 41 | 42  | 43 | 44       | 45 | 46  | 47 | 48       | 49 | 50  | 51 |
|    | <b>KPH JEMBER RPH BABAN</b>  | <b>98,99 Ha</b>  |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | <b>I GAJI UPAH</b>   |                  |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 1  | Penyiangan, penangkaran, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama / penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah | 1.188,00 HOK     |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 2  | Pengawasan / pengamanan tanaman  | 132,00 OB        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
|    | <b>II BAHAN</b>  |                  |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 1  | Pengadaan Pupuk (Organik)  | 12.373 Kg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| 2  | Penyediaan Bibit Sulaman   | <b>3.960 Btg</b> |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| -  | Alpokot  | 1.584 Btg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| -  | Durian   | 1.188 Btg        |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| -  | Petai  | 792 Btg          |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |
| -  | Sirsat   | 396 Btg          |                            |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |          |    |     |    |